

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東灘（本庄町 2 丁目）配水管取替工事
契約変更後の概要	
工事概要：布設延長	φ 50-L=293. 7m、 φ 75-L=269. 8m（給水10. 3m含）、 φ 100-L=240. 3m（給水8. 5m含） φ 150-L=255. 5m、 φ 200-L=0. 4m
撤去延長	φ 75-L=12. 8m（給水11. 7m含）、 φ 100-L=24. 3m（給水7. 4m含）、 φ 150-L=939. 1m φ 200-L=0. 7m
契約変更の理由	
① 舗装復旧面積及び仕様の変更について 舗装の復旧範囲について道路管理者と再協議した結果、面積が変更となる。（増）	
② 交通誘導警備員について 当初、4人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が生じた。これにより、交通誘導警備員の人数が変更となる。（増）	
③ 管網を再考した結果、一部の路線に配水管を新設することとなり、管材料・土工事・管工事の数量が変更となる。（増）	
以上、上記①～③の理由により契約金額に変更が生じる。	