

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	千苅貯水池底層水循環装置更新工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 流木集塵作業の追加</p> <p>2. 送気管の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 波豆・波束合流地点に大雨の影響で流木が堆積しており、工事の搬入搬出作業の支障となっている。したがって、流木の集塵作業を追加し、搬入搬出のスペースを確保することが必要となったため、本作業を追加する。</p> <p>2. 送気管の更新に際し、送気量調節盤から水中にある連結位置までの長さを調査したところ、原設計の物では長さが足りないことが判明した。よって、不足分の送気管を追加する。</p>	