

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	灘低層他フェンス更新工事
契約変更後の工事概要 (灘低層) 樹木伐採 10 株 フェンス撤去 L=170m フェンス設置 L=170m (熊内低層) 高木剪定 3 本 フェンス撤去 L=109m フェンス設置 L=109m	
契約変更の理由 ① フェンス材料の新規購入（熊内低層） 熊内低層で設置するフェンス材料は灘低層の撤去品（ネット部等）を再利用する計画であったが、再利用材料の破損等により再利用できないことが判明したため、フェンス材料の新規購入を行った。【増額】 ② フェンス形状の変更（灘低層） 現地の勾配や埋設物の有無によってフェンス形状に変更が生じた。【増額】 ③ 交通誘導警備員の減少（灘低層） 施工方法を調整した結果、道路上での交通規制が不要となったため、交通誘導警備員が減少した。【減額】 ④ その他 現地において精査したところ、各工種に増減が生じた。	