

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	板宿ずい道配水池漏水補修工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>設計書</p> <p>防水対策工 1 式、管材料 1 式、管布設工 1 式、管工 1 式</p> <p>付帯工 1 式、池洗浄工 1 式、詳細設計業務（仮設工詳細設計） 1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【設計金額について】</p> <p>① 管路工</p> <p>維持管理部署との板宿ずい道配水池の運用の調整により、ずい道内の洗浄管が不要となったため、変更・廃工とする。</p> <p>2号池の入・配水弁の動作確認ができたため、入水弁・配水弁の取替及び関連する工種を廃工とする。</p> <p>② 防水対策工</p> <p>2号池内の伸縮目地は健全であったため、伸縮目地補修を廃工とする。</p> <p>2号池内の管貫通部は健全であったため、管貫通部補修を廃工とする。</p> <p>③ 仮設工</p> <p>仮設の設置日数の増に伴い、仮設工が増となる。</p> <p>④ その他</p> <p>現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	